

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	19. okt 20	16. nov 20	14. dec 20	11. jan 21	08. feb 21	08. mar 21	05. apr 21	03. maj 21	31. maj 21
1	<b>190177_AB Valdemarsgade_facade renovering</b>	<b>146 dage</b>	<b>fr 30-10-20</b>	<b>fr 21-05-21</b>									
2	<b>Udbudstidsplan</b>	<b>24 dage</b>	<b>fr 30-10-20</b>	<b>on 02-12-20</b>									
3	Udbud	20 dage	fr 30-10-20	to 26-11-20									
4	Besigtigelse - Kl. 11:00	1 dag	to 05-11-20	to 05-11-20									
5	Spørgefrist	12 dage	to 05-11-20	fr 20-11-20									
6	Tilbud aflevering - kl. 14:30	1 dag	to 26-11-20	to 26-11-20									
7	Kontrahering	4 dage	fr 27-11-20	on 02-12-20									
8	<b>Udførelsesfase</b>	<b>100 dage</b>	<b>ma 04-01-21</b>	<b>fr 21-05-21</b>									
9	<b>Byggeperiode</b>	<b>100 dage</b>	<b>ma 04-01-21</b>	<b>fr 21-05-21</b>									
10	Stilladsarbejder	100 dage	ma 04-01-21	fr 21-05-21									
11	Afrensning	10 dage	ma 18-01-21	fr 29-01-21									
12	Murerarbejder	50 dage	ma 01-02-21	fr 09-04-21									
13	Tømmerarbejder	16 dage	ma 01-02-21	ma 22-02-21									
14	Malerarbejder	27 dage	ma 29-03-21	ti 04-05-21									
15	Mangelgennemgang	1 dag	on 05-05-21	on 05-05-21									
16	Mangeludbedring.	10 dage	to 06-05-21	on 19-05-21									
17	<b>Aflevering</b>	1 dag	to 20-05-21	to 20-05-21									
18	Kontrol og godkendelse af påtalte mangler	1 dag	fr 21-05-21	fr 21-05-21									