



| | |
|--|----------------------------------|
| <p>2.3 Spilddage <i>Her noteres spilddage.</i> 0 spilddage siden sidste byggemøde 0 spilddage i alt</p> | |
| <p>3.0 Generelt <i>Herunder noteres ting af fælles administrativ karakter - herunder økonomi.</i></p> <p>a. Fakturering: Fakturaer skal stiles til:</p> <p>EF Vesterbrogade 114-116 Bestyrelsen v/ Maria Mitag</p> <p>men sendes til Abildhauge for kontrol</p> <p>Abildhauges fakturaer skal stiles til samme.</p> <p>b. Entreprenøren skal fremsende sikkerhedsstillelse til ABH</p> <p>c. Der skal tegnes en all-risk forsikring på arbejderne af Sjeldani v. Heidi. LR Undersøger om den er på plads. Entreprenøren skal have en kopi af denne forsikring når den er tegnet.</p> <p>d. EF stiller 3 parkeringslicenser til rådighed for entreprenøren i hele bygge perioden med start d.12.marts 2018</p> | <p>ENT</p> <p>ENT</p> <p>ABH</p> |
| <p>3.2 Projekt <i>Herunder registreres ændringer i forhold til projekt, reviderede tegninger mv.</i></p> <p>a. <i>Det aftales at ENT udarbejder en tillægspris på udskiftning af alt tagpappen på baghuset. Gentagelse fra opstartsmødet</i> Pkt. udskydes til næste byggemøde da der ikke var nogen deltagere fra foreningen.</p> <p>b. Der er monteret et ventilationsanlæg til ventilering under baghuset, Dette anlæg er ikke en del af projektet. EF ønsker at dette anlæg kontrolleres og indreguleres. Det aftales at en indregulering vil blive foretaget i forbindelse med indreguleringen af anlægget i baghuset, hvilket forventes udført i maj måned.</p> | <p>Alle</p> <p>Alle</p> |



| | |
|--|--|
| <p>3.3 Kvalitetssikring <i>Alle spørgsmål vedrørende kvalitetssikring behandles under dette punkt.</i></p> <p>a. Kvalitetssikringsmappe blev på dages møde gennemgået og strukturen godkendt af rådgiver, ENT opbevare mappe for løbende udfyldelse</p> | <p><u>Initiativ</u></p> |
| <p>3.4 Arbejdets udførelse <i>Alle spørgsmål vedrørende projekt samt udførelsesmæssige problemer behandles under dette punkt.</i></p> <p>a. Placering af skur. Det aftales at Entreprenøren placere en skurvogn i den fælles gård, der hvor naboejendommens i dag har opstillet et skurvogn.</p> <p>b. Der er etableret byggestrøm, tilsluttet i varmekælderens som aftalt</p> <p>c. ENT sørger for tilladelse til etablering af stillads og byggeplads/opstilling af container fra Københavns kommune</p> <p>d. Foreningen står for at loftsrummet mod Vesterbrogade er tømt seneste i uge.11 gentagelse fra opstartsmødet Det kunne på dagens møde konstateres at ikke alle berørte loftsrum var tømt, loftrum skal være tømt inden taget nedtages. Følgede loftrum var ikke tømt: nr.19,23,24,26 derud over var der på det fælles tørloft fyldt med ting under den tagflade der fjernes.</p> <p>e. ENT måler op til nye vindues-/dørelementer i kvistene tirsdag d.27.02 mellem kl.08-10 nøgler til de berørte lejligheder hentes hos Maria Mittag Vesterbrogade nr. 116 gentagelse fra opstartsmødet Opmåling er udført</p> <p>f. EF Indsamler nøgler til lejligheder mod Vesterbrogade, hvor der skal males vinduer gentagelse fra opstartsmødet ENT har stadig ikke fået udleveret nøgler til lejligheder mod Vesterbrogade</p> <p>g. Nøgle til ejendommen udleveres til ENT af EF i løbet af næste uge. Der udleveres 2 sæt nøgler gentagelse fra opstartsmødet Nøgler er modtaget af ENT.</p> | <p><u>Initiativ</u></p> <p>Alle</p> <p>Alle</p> <p>ENT</p> <p>EF</p> <p>EF</p> |

