

Tidsplan - EF Vesterbrogade 114-116 - Baghus



Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	juni 2018														juli 2018																						
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Vesterbrogade 116 - Baghus	35 dage	ma 28-05-18	[Gantt bar for total project duration]																																				
2	Opstilling stillads bagside og gavl	4 dage	ma 28-05-18	[Gantt bar: Stillads]																																				
3	Opstilling stillads forside	4 dage	ma 11-06-18	[Gantt bar: Stillads]																																				
4	Afrensning samt lægning af ny pap	12 dage	ma 25-06-18	[Gantt bar: JME - Tag]																																				
5	Fjernelse af tagrender	3 dage	ma 25-06-18	[Gantt bar: Blik]																																				
6	Renovering af rendejern	3 dage	to 28-06-18	[Gantt bar: Blik]																																				
7	Nye tagrender	3 dage	ti 03-07-18	[Gantt bar: Blik]																																				
8	Rensning af ventilationskanaler	2 dage	fr 06-07-18	[Gantt bar: Vent]																																				
9	Indregulering af ventilationsanlæg	1 dag	ti 10-07-18	[Gantt bar: Vent]																																				
10	Vinduesmaling 1 sal	12 dage	ma 04-06-18	[Gantt bar: Maler]																																				
11	Vinduesmaling stuen	15 dage	on 20-06-18	[Gantt bar: Maler]																																				
12	Opmlægning stillads til tag	2 dage	on 20-06-18	[Gantt bar]																																				
13	Stillads ned	3 dage	on 11-07-18	[Gantt bar: Stillads]																																				
14	Afflevering	0 dage	fr 13-07-18	[Gantt bar: Milepæl]																																				

Projekt: Tidsplan-baghus Dato: 22.05.2018 Rev A 13.06.2018	Opgave		Ekstern milepæl		Manuel oversigtsopløftning	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Manuel oversigt	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		kun start	
	Oversigt		Inaktiv oversigt		Kun slutdato	
	Projektoversigt		Manuel opgave		Fremdrift	
	Eksterne opgaver		Kun varighed		Deadline	