





<p><b>2.3 Spilddage</b> 0 spilddage siden sidste byggemøde 1 spilddage i alt (03.04.2018)</p>	
<p><b>3.0 Generelt</b></p> <p>Fakturering: Fakturaer skal stiles til:</p> <p>EF Vesterbrogade 114-116 Bestyrelsen v/ Maria Mitag</p> <p>men sendes til Abildhauge for kontrol</p> <p>Fakturaerne opdeles så kontraktarbejder og ekstraarbejder holdes adskilt</p> <p>Abildhagues fakturaer skal stiles til samme.</p>	ENT
<p><b>3.2 Projekt</b> <i>Herunder registreres ændringer i forhold til projekt, reviderede tegninger mv.</i></p> <p>a. <i>Det aftales at ENT udarbejder en tillægspris på udskiftning af alt tagpappen på baghuset. Gentagelse fra opstartsmødet</i> <i>Foreningen oplyser at tillægsprisen vil blive behandlet på foreningens generalforsamling og der derfor først, vil være en afklaring mht. til tag på baghuset d.17 maj.2018 entreprenøren gør opmærksom på at der ved en forlængelse af byggeperioden vil være ekstra udgifter til drift af byggepladsen. Gentagelse fra byggemøde 2.</i></p> <p>b. <i>Der er monteret et ventilationsanlæg til ventilering under baghuset, Dette anlæg er ikke en del af projektet. EF ønsker at dette anlæg kontrolleres og indreguleres. Det aftales at en indregulering vil blive foretaget i forbindelse med indreguleringen af anlægget i baghuset, hvilket forventes udført i maj måned. Gentagelse fra opstartsmødet</i></p> <p>c. <i>Snedkeren oplyser at en del af de indvendige gummitætningslister og vinduer/døre mod Vesterbrogade er udtjent og bør udskiftes. Denne ydelsen er ikke en del af projektet det aftales at entreprenøren registre behovets omfang og kommer med en samlet pris på udskiftning af de berørte gummitætningslister.</i></p> <p>d. <i>LR er pr. mail blevet orienteret om en utæt dør, det oplyses at der trænger vand ind, hos en beboer i nr. 114, 4.sal dør 1. altandøren vender mod gården og er ikke en del af projektet. LR aftaler med Kim (JME) at han udbedreskaden med noget fuger og af arbejdet aflønnes på medgået tid.</i></p>	<p><u>Initiativ</u></p> <p>Alle</p> <p>Alle</p> <p>ENT</p> <p>ENT</p>



<p><b>3.3 Kvalitetssikring</b></p> <p>a. <i>Kvalitetssikringsmappe blev på dages møde gennemgået og strukturen godkendt af rådgiver, ENT opbevare mappe for løbende udfyldelse Gentagelse fra 1. byggemøde</i></p>	
<p><b>3.4 Arbejdets udførelse</b></p> <p>a. <i>EF Indsamler nøgler til lejligheder mod Vesterbrogade, hvor der skal males vinduer gentagelse fra opstartsmødet ENT har stadig ikke fået udleveret nøgler til lejligheder mod Vesterbrogade Gentagelse fra 1.byggemøde</i></p> <p>b. Rensning af ventilationskanaler mod Vesterbrogade opstartes dagsdato (11.04.2018)</p>	<p><u>Initiativ</u></p> <p>Alle</p>
<p><b>4.0 Byggepladsforhold</b> <i>Herunder omtales procedure i forbindelse med materialeplaceringer, "almene leveregler", syn, sikkerhedsforhold, forhold til beboerne mv.</i></p> <p>a. Det er vigtigt at der foretages daglig oprydning på pladsen</p> <p>b. I tilfælde af akutte skader på ejendommens tag/facader i forbindelse med byggesagen skal henvendelse ske til: Martin Sørensen (ENT) mobil: 20 64 58 38</p> <p>c. Man ikke vil se håndværkere med beskidte sko i de enkelte lejligheder. Der henstilles til de enkelte håndværkere, at de ikke sviner i de enkelte lejligheder.</p>	
<p><b>5.0 Diverse</b></p> <p>a. Ingen bemærkninger</p>	
<p><b>6.0 Næste møde</b></p> <p>a. Fremadrettet afholdes der byggemøder onsdag kl. 08:00 på pladsen. Næste byggemøde er <b>onsdag d. 18. april kl. 08:00</b></p>	<p>ALLE</p>

**7.0 Referatet sendt pr. mail til:**EF Vesterbrogade 114-116

Maria Mittag                      mariamittag@hotmail.com  
Claus Jarvig                      clausjarvig@hotmail.com  
Michael Reuss                      mreuss@gmail.com

Administrator

Heidi Jeppesen                      hj@sjeldani.dk

Hovedentreprenør

Martin Sørensen                      [ms@jme.dk](mailto:ms@jme.dk)

Underentreprenør

Tagsnedkeren  
Rune lund                      rune@tagsnedkeren.dk  
Mikkel Christophersen                      [mikkel@tagsnedkeren.dk](mailto:mikkel@tagsnedkeren.dk)

Malerfirmaet Eriksen &Printz

Viktor Jensen                      [vj@ep-malerfirmaet.dk](mailto:vj@ep-malerfirmaet.dk)

Teknisk rådgiver

Lukas Rubin                      lkr@abildhauge.dk  
Mobil: 33296024




Billeder



Billede af altandør mod gård der fuges. nr. 114, 4.sal dør 1.



Billede af defekt tætning gummiliste



Statusbillede fra tag mod Vesterbrogade